

Số: 278 /BC-ĐTT
(V/v Thực hiện dự án Sửa chữa
Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm)

Quận 7, ngày 24 tháng 07 năm 2024

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7

Căn cứ Văn bản số 3113/UBND-TCKH ngày 27/05/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc chấp thuận chủ trương sửa chữa Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm;

Căn cứ Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 21/06/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2024 để thực hiện công tác sửa chữa các cơ sở hoạt động sự nghiệp giáo dục, đào tạo;

Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm báo cáo tiến độ thực hiện dự án như sau:

STT	Công tác	Thực hiện
1	Lập dự toán chi phí chuẩn bị dự án	Đã hoàn thành
2	Phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Đã hoàn thành
3	Lựa chọn nhà thầu tư vấn QLDA, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.	Đã hoàn thành
4	Lập Nhiệm vụ khảo sát- thiết kế và phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế	Đã hoàn thành
5	Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Tư vấn thiết kế đã hoàn thành
6	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Đang thực hiện
7	Tập hợp hồ sơ, lập Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, trình phòng Quản lý đô thị Quận 7 thẩm định	Đang thực hiện, dự kiến 29/07/2024 trình thẩm định.

Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm xin được giải trình tiến độ thực hiện dự án như sau:

Sau khi nhận được Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 21/06/2024 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2024 để thực hiện công tác sửa chữa các cơ sở hoạt động sự nghiệp giáo dục, đào tạo nhà trường đã thực hiện ngay công tác chuẩn bị dự án theo đúng quy trình đầu tư, Luật Đấu thầu ngày 23/06/2024.

Ngày 02/07/2024 nhà trường ký hợp đồng lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán với nhà thầu tư vấn thiết kế.

Ngày 05/07/2024 nhà trường phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế trên cơ sở Nhiệm vụ khảo sát- thiết kế do nhà thầu tư vấn thiết kế lập.

Nhà trường thường xuyên đôn đốc nhà thầu thiết kế tập trung thực hiện công tác thiết kế theo hợp đồng đã ký kết. Nhà thầu thiết kế đã khẩn trương triển khai và hoàn thành thiết kế trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn thiết kế và quy định hiện hành.

Hiện nay nhà trường đang tổ chức thực hiện thẩm tra thiết kế, chuẩn bị lập Tờ trình và chuẩn bị hồ sơ đề trình thẩm định ngày 29/07/2024.

Dự án Sửa chữa Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm có giá gói thầu Xây lắp dưới 100 triệu nên áp hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. Vì vậy công tác sửa chữa vẫn được thực hiện trong dịp nghỉ hè, không ảnh hưởng đến hoạt động vui chơi của học sinh và công tác dạy học nhà trường.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT.

HIỆU TRƯỞNG



Lê Thị Ngọc Nga